

兴平市消防特勤站正规化建设  
及辅助工程项目

# 绩效评价报告

陕西中向会计师事务所（普通合伙）

2024年9月

# 兴平市消防特勤站正规化建设及辅助工程项目

## 绩效评价情况表

项目名称	兴平市消防特勤站正规化建设及辅助工程项目	评价资金规模	1,118.66 万元
主管部门	兴平市机关事务服务中心	抽样资金规模	1,118.66 万元
市财政局主管业务科室	经建科	年度实际支出	1,118.66 万元
评价机构	陕西中向会计师事务所 (普通合伙)	预算执行率	100%
评价分数	93.43	评价等级	优
<p><b>综合评价结论：</b></p> <p>通过兴平市消防特勤站正规化建设及辅助工程项目的实施，完成了室外景观：绿化、砖砌围墙、照壁、电动伸缩门、单双杠训练沙坑、站岗哨亭；消防楼：内部精装修、家具、智慧设备、电子设备、广告标识；扩大餐厅：土建工程、安装工程、精装修工程；岗楼工程、换热站工程的工作，提高了消防队伍的响应速度和灭火救援能力，有效保障人民群众的生命财产安全，为城市的安全提供更加坚实的保障。但仍然存在绩效目标编制合理性不足等方面的问题。</p> <p>经评价，该项目综合评价得分 93.43 分，综合评价结果等级为“优”</p>			
<p><b>存在主要问题：</b></p> <p>(一) <b>绩效目标编制不完整：</b>项目库中已设置的数量指标设置宽泛，无具体指标明细，如：数量指标中三级指标为“消防特勤站正规化、智能化建设”指标值为“100%落实”；可持续影响指标设置定义不清、边界模糊，如：三级指标为“可持续影响”。</p>			
<p><b>意见建议：</b></p> <p>(一) <b>增强绩效管理意识，提高绩效管理水平：</b>建议进一步强化绩效管理意识，合理编制预算，科学选定绩效指标，尽量使用定量指标，细化确定指标标准，以充分体现和真实反映项目的绩效状况和绩效目标的实现程度，便于考核和评价，进而提高预算绩效管理水平及财政资金使用效益。</p>			

# 兴平市消防特勤站正规化建设及辅助工程 项目绩效评价报告

## 一、基本情况

### （一）项目概况

兴平市消防特勤站正规化建设及辅助工程项目（以下简称“项目”或“该项目”）主要建设内容为：消防站室外景观：绿化、砖砌围墙、照壁、电动伸缩门、单双杠训练沙坑、站岗哨亭；消防楼：内部精装修、家具、智慧设备、电子设备、广告标识；扩大餐厅：土建工程、安装工程、精装修工程；岗楼工程、换热站工程等。建设期为2022年10月30日-2023年5月18日。

### （二）绩效目标

通过兴平市消防特勤站正规化建设及辅助工程项目的实施，对完善兴平市的消防基础设施布局起到了至关重要的推动作用，构建一个更加高效、专业、全面的消防安全防护网，确保在应对各类火灾及突发灾害时，能够迅速响应、有效处置，最大限度地保护人民群众的生命财产安全。不仅为城市的和谐稳定提供了坚实的安全屏障，也为构建平安、宜居、现代化的城市环境奠定了坚实的基础。

### （三）完成情况

该项目于2022年10月30日开工，2023年5月18日完工，并进行验收，根据提交的竣工决算表显示实际完成的工

程量为：石膏板造型吊顶 88.96 m<sup>2</sup>、顶面基层处理 104.22 m<sup>2</sup>、瓷砖墙面 182.7 m<sup>2</sup>、墙面乳胶漆 866.24 m<sup>2</sup>、拆除砖石结构 45.8m<sup>3</sup>、造型灯带 139.42 m<sup>2</sup>、装饰板包柱子 61.6 m<sup>2</sup>、安装双孔干湿分离收糠车 1 台、高压花洒 1 台、集气罩 1 台、安装风机盘管 16 台、碳钢通风管道制作安装 650 m<sup>2</sup>、有色金属管及非金属管敷设 490m、土方开挖 438.51m<sup>3</sup>、土方回填 379.99m<sup>3</sup>、实心砖墙 4.56m<sup>3</sup>、砌体墙 8.32m<sup>3</sup>、砌体加筋 0.074t、现浇混凝土钢筋 3.172t、保温隔热墙 157.78 m<sup>2</sup>、成品岗亭 1 座、红色透水混凝土路面 127.28 m<sup>2</sup>、井字形植草砖草绿色 168.48 m<sup>2</sup>、栽植灌木 289 株、铺种草皮 1301.87 m<sup>2</sup>、围墙饰面 1869.14 m<sup>2</sup>、压型钢板楼板 66.32 m<sup>2</sup>、硬质 PVC 管 5.8m 等工程内容。

#### （四）资金管理情况

兴平市消防特勤站正规化建设及辅助工程项目申请预算资金 1,118.66 万元，截至 2023 年 12 月 31 日，项目实际到位资金 1,118.66 万元，实际支出 1,118.66 万元，结余 0.00 万元。

## 二、综合评价情况及评价结论

### （一）评价得分情况

按照中省市项目支出绩效评价指标体系及评分标准相关规定，突出对资金使用点位实际绩效的客观反映，强化资金使用终端问效。通过数据采集、座谈交流、问卷调查及访谈等方式，结合项目实际完成情况，对兴平市消防特勤站正

规范化建设及辅助工程项目进行客观评价，该项目最终评分为“93.43”分，绩效评级为“优”，绩效评价评分表如下表：

兴平市消防特勤站规范化建设及辅助工程项目指标评分表

一级指标	分值	得分	得分率
决策	15	13	86.66%
过程	25	23	92%
产出	35	35	100%
效益	25	22.43	89.72%
合计	100	93.43	93.43%
绩效评价得分：93.43分 综合评价结果等级：优			

## （二）绩效评价结论

通过兴平市消防特勤站规范化建设及辅助工程项目的实施，完成了室外景观：绿化、砖砌围墙、照壁、电动伸缩门、单双杠训练沙坑、站岗哨亭；消防楼：内部精装修、家具、智慧设备、电子设备、广告标识；扩大餐厅：土建工程、安装工程、精装修工程；岗楼工程、换热站工程的工作，提高了消防队伍的响应速度和灭火救援能力，有效保障人民群众的生命财产安全，为城市的安全提供更加坚实的保障。但仍然存在绩效目标编制合理性不足等方面的问题。

## 三、绩效评价指标分析

### （一）项目决策情况

该项目决策指标包括项目立项、绩效目标和资金投入三个方面内容，共细化为6个三级指标，权重分15分，实际得分13分，得分率86.66%。

其中，该项目按照《陕西省消防能力建设提振计划》、《咸阳市社会消防事业发展工作“四年提升计划”实施方案》规定的程序立项、申报，政策依据充分，立项程序规范；预算编制科学合理，预算资金额度测算依据充分，按照标准编制；但设置的数量指标设置宽泛，无具体指标明细。

## **(二) 项目过程情况**

该项目过程指标包括资金管理和组织实施两个方面内容，共细化为 6 个三级指标，权重分 25 分，实际得分 23 分，得分率 92%。

其中，资金到位率 100%，预算执行率 100%；项目资金实行专款专用和专项核算，资金审批拨付程序完整，资金使用合规；已制定的管理制度内容合规、完整；但未编制该项目的自评表及自评报告，自评有效性不足。

## **(三) 项目产出情况**

该项目产出指标包括产出数量、质量、时效及成本四个方面内容，共细化为 7 个三级指标，权重分 35 分，实际得分 35 分，得分率 100%。

其中，该项目根据合同规定的工程量完成预计目标、项目质量合格，成本执行率较高。

## **(四) 项目效益情况**

该项目指标主要包括项目效益一个方面，共细化为 3 个三级指标，权重分 25 分，实际得分 22.43 分，得分率 89.72%。

其中，该项目在增强灭火救援能力、完善救援体系及促

进城市安全可持续发展等方面具有良好的社会效益，服务对象满意度较高。

#### **四、主要经验及做法**

##### **（一）科学规划、政策支持**

项目在启动前进行了科学的规划和设计，确保消防特勤站的建设符合国家标准和实际需求，为后期的顺利施工和投入使用奠定了坚实基础；该项目得到了兴平市委、市政府及相关部门的大力支持，为项目的顺利推进提供了政策保障。

##### **（二）资金筹措与管理**

该项目通过兴平市财政局下拨资金的方式，确保了项目资金的充足性；项目资金实行专款专用，严格按照预算和工程进度进行拨付，确保了资金的合理使用和项目的顺利进行。

##### **（三）施工管理**

项目选择了具有丰富经验和专业资质的施工单位进行建设，确保了施工质量和进度；在施工过程中接受了严格的监督和管理，包括工程监理、质量检测等环节，确保了施工质量和安全。

#### **五、存在的问题及原因分析**

##### **（一）绩效目标编制不完整**

项目库中已设置的数量指标设置宽泛，无具体指标明细，如：数量指标中三级指标为“消防特勤站正规化、智能化建设”指标值为“100%落实”；可持续影响指标设置定义不清、边界模糊，如：三级指标为“可持续影响”。

## 六、有关建议

### **(一) 增强绩效管理意识，提高绩效管理水平**

建议进一步强化绩效管理意识，合理编制预算，科学选定绩效指标，尽量使用定量指标，细化确定指标标准，以充分体现和真实反映项目的绩效状况和绩效目标的实现程度，便于考核和评价，进而提高预算绩效管理水平及财政资金使用效益。