

汤坊镇 2023 年美丽乡村建设项目

# 绩效评价报告

陕西中向会计师事务所（普通合伙）

2024 年 9 月

# 汤坊镇 2023 年美丽乡村建设项目

## 绩效评价情况表

项目名称	汤坊镇 2023 年美丽乡村建设项目	评价资金规模	220.00 万元
主管部门	兴平市汤坊镇人民政府	抽样资金规模	220.00 万元
市财政局主管业务科室	预算科	年度实际支出	220.00 万元
评价机构	陕西中向会计师事务所 (普通合伙)	预算执行率	100%
评价分数	93.5	评价等级	优

### 综合评价结论：

通过汤坊镇 2023 年美丽乡村建设项目的实施，提升村民的幸福感，进一步优化乡村整体环境，改善乡村的生态环境，村庄面貌焕然一新，随处可见美丽乡村新气象，从而完善汤坊镇基础设施建设。但仍然存在绩效管理意识有待提高、计划工期与实际工期偏差较大的问题。

经评价，该项目综合评价得分 93.5 分，综合评价结果等级为“优”

### 存在主要问题：

**(一) 绩效管理意识有待提高：**项目实施单位未按照预算资金量填报当年绩效目标，重点工作在绩效目标中未能明确体现；未根据项目自身特点设置绩效指标明细；未按照《兴平市部门预算绩效运行监控管理暂行办法》开展绩效运行监控工作。

**(二) 工程进度滞后：**在本次查看相关资料如施工合同、竣工验收单时发现存在竣工时间与计划时间偏差较大的问题：计划开工时间为 2023 年 5 月 27 日，计划竣工时间为 2023 年 6 月 25 日，实际开工时间为 2023 年 5 月 27 日，竣工时间为 2023 年 7 月 20 日，实际工期总日历天数为 54 天，超出计划天数 24 天。

### 意见建议：

**(一) 增强绩效管理意识：**建议进一步强化绩效管理意识，设置与年度预算资金相匹配、充分体现项目目标特征的绩效目标，根据项目主体特点深入挖掘项目实施效益，加强制度执行管理，将绩效管理工作常态化、制度化。

**(二) 完善项目制度，推进项目进程：**一是建议建设单位按照《建设工程质量管理条例》等法律条例完善适合自己单位的《项目建设工程管理制度》，并严格按照制度执行，及时办理相关手续，及时向前推进项目进程；二是严格按照《建设工程勘察设计管理条例》第五章监督管理的要求进行设计评审工作，避免产生设计工程量与实际施工工程量产生较大差异。

# 汤坊镇 2023 年美丽乡村建设项目 绩效评价报告

## 一、基本情况

### （一）项目概况

汤坊镇 2023 年美丽乡村建设项目（以下简称“项目”或“该项目”）主要对汤坊镇许家村苟段路 383 米道路两侧进行提升改造，项目建设内容为土建工程、景观工程及附属工程等。计划建设期为 2023 年度内。

### （二）绩效目标

通过“汤坊镇 2023 年美丽乡村建设项目”的实施，汤坊镇许家村生活环境焕然一新，可以潜移默化地影响居民，使居民养成爱护环境的良好习惯，对于改善乡村整体面貌、优化居民居住环境、增加乡村绿化率、弱化乡村城市边界感有着积极的推动作用。

### （三）完成情况

该项目于 2023 年 5 月 27 日开工，2023 年 7 月 20 日完工，完成建设内容为：拆除门前高台及空地部位挖土 64.8m<sup>3</sup>、拆除人行道 4476.14 m<sup>2</sup>、拆除侧缘石 684.4m、拆除旧花坛及树坑石 145m<sup>3</sup>；新建花坛砌体 137.98m<sup>3</sup>、挡土墙 8.8m<sup>3</sup>、花坛栏杆 888m、细石混凝土找坡抹面 104.88 m<sup>2</sup>、土方回填 261.2m<sup>3</sup>、水泥混凝土路面 585.73 m<sup>2</sup>、渗水砖铺设 3586.8 m<sup>2</sup>、混凝土道牙铺设 759m、升降商铺门前给排水井、更换破碎井盖 95

座、拆除垃圾及杂土外运 1510m<sup>3</sup>、伐树、挖树蔸 110 棵、整理绿化用地 155.67 m<sup>2</sup>、栽植灌木 6700 株、栽植花卉 105 株，栽植乔木 229 株。

#### （四）资金管理情况

兴平市财政局下达汤坊镇 2023 年美丽乡村建设项目指标 220.00 万元，截至 2023 年 12 月 31 日，汤坊镇人民政府实际支出 220.00 万元，结余 0.00 万元。

## 二、综合评价情况及评价结论

### （一）评价得分情况

按照中省市项目支出绩效评价指标体系及评分标准相关规定，突出对资金使用点位实际绩效的客观反映，强化资金使用终端问效。通过数据采集、座谈交流、问卷调查及访谈等方式，结合项目实际完成情况，对汤坊镇 2023 年美丽乡村建设项目进行客观评价，该项目最终评分为“93.5”分，绩效评级为“优”，绩效评价评分表如下表：

汤坊镇 2023 年美丽乡村建设项目指标评分表

一级指标	分值	得分	得分率
决策	15	13	86.66%
过程	25	24	96%
产出	35	32	91.43%
效益	25	24.5	98%
合计	100	93.5	93.5%
绩效评价得分：93.5 分    综合评价结果等级：优			

### （二）绩效评价结论

通过汤坊镇 2023 年美丽乡村建设项目的实施，提升村民的幸福感，进一步优化乡村整体环境，改善乡村的生态环境，村庄面貌焕然一新，随处可见美丽乡村新气象，从而完善汤坊镇基础设施建设。但仍然存在绩效管理意识有待提高、计划工期与实际工期偏差较大的问题。

### **三、绩效评价指标分析**

#### **(一) 项目决策情况**

该项目决策指标包括项目立项、绩效目标和资金投入三个方面内容，共细化为 6 个三级指标，权重分 15 分，实际得分 13 分，得分率 86.66%。

其中，项目按照规定的程序申请设立，立项程序规范；项目绩效指标设置界定模糊，指标内容设置不恰当，不明确；预算编制科学合理，预算资金额度测算依据充分，按照标准编制。

#### **(二) 项目过程情况**

该项目过程指标包括资金管理和组织实施两个方面内容，共细化为 6 个三级指标，权重分 25 分，实际得分 24 分，得分率 96%。

其中，预算执行率为 100%，项目资金的拨付有完整的审批程序和手续，资金使用合规，但在绩效自评方面未单独编制绩效自评报告，绩效自评有效性不足。

#### **(三) 项目产出情况**

该项目产出指标包括产出数量、质量、时效及成本四个方面内容，共细化为 6 个三级指标，权重分 35 分，实际得

分 32 分，得分率 91.43%。

其中，该项目年初计划工程完成情况及质量达标情况完成较好，但存在项目施工不及时的问题。

#### **（四）项目效益情况**

该项目指标主要包括项目效益一个方面，共细化为 4 个三级指标，权重分 25 分，实际得分 24.5 分，得分率 98%。

其中，该项目在基础设施提升、绿化与植被恢复、空气质量改善方面具有良好的效益，服务对象满意度较高。

### **四、主要经验及做法**

#### **（一）科学规划与政策引导**

汤坊镇通过科学规划，明确美丽乡村建设的目标和方向，确保各项建设任务有序推进。规划注重与乡村特色相结合，突出绿色发展理念，旨在打造一个绿色、美丽、宜居的新型乡村；积极响应上级政策号召，结合本地实际情况，制定具体的实施方案和政策措施，为美丽乡村建设提供有力保障。

#### **（二）严控工程质量，确保工程建设达标**

严格按照工程建设“法人责任制、招标投标制、建设监理制和合同管理制”四项工程管理制度执行，强化建设管理。工程建设过程中，明确工程建设目标，提出工程质量要求，实行领导责任制和工程质量终身负责制；择优选用资质合格、施工经验丰富、信誉高的施工单位，层层把关，确保工程质量；建设单位及施工单位不定期对项目实施情况进行监督检查，对检查中存在的问题要求全面及时整改到位，确保项目

建设质量达标。

## **五、存在的问题及原因分析**

### **(一) 绩效管理意识有待提高**

项目实施单位未按照预算资金量填报当年绩效目标，重点工作在绩效目标中未能明确体现；未根据项目自身特点设置绩效指标明细；未按照《兴平市部门预算绩效运行监控管理暂行办法》开展绩效运行监控工作。

### **(二) 工程进度滞后**

在本次查看相关资料如施工合同、竣工验收单时发现存在竣工时间与计划时间偏差较大的问题：计划开工时间为2023年5月27日，计划竣工时间为2023年6月25日，实际开工时间为2023年5月27日，竣工时间为2023年7月20日，实际工期总日历天数为54天，超出计划天数24天。

## **六、有关建议**

### **(一) 增强绩效管理意识**

建议进一步强化绩效管理意识，设置与年度预算资金相匹配、充分体现项目目标特征的绩效目标，根据项目主体特点深入挖掘项目实施效益，加强制度执行管理，将绩效管理工作常态化、制度化。

### **(二) 完善项目制度，推进项目进程**

建议建设单位按照《建设工程质量管理条例》等法律条例完善适合自己单位的《项目建设工程管理制度》，并严格按照制度执行，及时办理相关手续，及时向前推进项目进程；

严格按照《建设工程勘察设计管理条例》第五章监督管理的要求进行设计评审工作，避免产生设计工程量与实际施工工程量产生较大差异。